

(第1ライン)

高知港 整備進捗状況(令和5年度末時点)

凡例(直轄施工箇所)

- 令和5年度迄着手済箇所
- 令和6年度施工予定箇所
- 計画箇所(防波堤延伸事業)
- 計画箇所(粘り強い化への改良)

整備進捗率(延長ベース)(R5d末時点)
直轄事業: 約83%(延伸)
: 約34%(粘り強い化)

凡例(高知県施工箇所)

- 令和5年度迄着手済箇所
- 令和6年度施工予定箇所
- 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(延長ベース)(R5d末時点)
高知県事業: 約40%(延伸)

本體工
消波工
被覆・根固工

腹付工

腹付工

腹付工

桂浜防波堤

防波堤(南)

防波堤(東第二)
(新設) L=210m

L=1100m(H30延伸完了)
防波堤(東第一)

(延伸中 L=300m)

防波堤断面(一般図)

□: 粘り強い化部分

港外側

港内側

H.W.L.+1.90
L.W.L.+0.10

消波ブロック

上部コンクリート

ケーソン

被覆ブロック

腹付石


被覆石

根固方塊

基礎捨石

※これは防波堤断面イメージ図です。施工箇所により断面形態は異なります。

②防波堤(東第二)
(高知県施工)
本體工
被覆・根固工
(R6.3撮影)



①防波堤(東第一)(直轄施工)
腹付工(R5.6撮影)

③防波堤(南)(直轄施工)
消波工[消波ブロック据付](R5.5撮影)



(第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和5年度末時点)

高須地区 吸江工区 本体工(R5.11撮影)



潮江地区 西孕工区 本体工(R5.11撮影)



浦戸湾地区 横浜工区 本体工(R6.3撮影)



凡 例(高知県施工箇所)

- : 令和5年度迄着手済箇所
- : 令和6年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)

高知県事業: 約31%(R5d末時点)

凡 例(直轄施工箇所)

- : 令和5年度迄着手済箇所
- : 令和6年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)

直轄事業: 約11%(R5d末時点)



■■■ : 整備不要区間

タナスカ工区 北護岸・西護岸 本体工(R5.12撮影)



種崎(外縁)工区 千松公園東区間 本体工(R5.3撮影)

