

契約の内容

契約年月日	令和6年9月2日
契約業者名	東亜建設工業(株)四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番9号
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造工事
工事場所	高知県高知市浦戸地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	海上地盤改良工 基礎工 本体工(ケーソン式) 仮設工 被覆・根固工 安全管理
工期(自)	令和6年9月2日
工期(至)	令和7年3月25日
契約金額	¥487,410,000

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番9号
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造工事
工事場所	高知県高知市浦戸地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	海上地盤改良工 1式 基礎工 1式 本体工(ケーソン式) 1式 仮設工 1式 雑工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和6年9月2日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	487,410,000円(税込み)
変更金額	増96,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	584,210,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計図書(数量計算書等)の照査に基づく数量の変更 ・床掘勾配の変更 ・床掘土砂の分別の追加 ・床掘土砂運搬先の変更 ・床掘、基礎捨石・中詰砂投入の変更 ・支給材料(被覆ブロック及び根固ブロック)の支給位置の変更 ・工事安全連絡協議会による工法変更 ・敷鉄板の追加 ・止水蓋穴埋めの追加 ・係留設備の追加 ・足場・止水蓋運搬の追加 ・役務費(係船料)の追加 ・貸与物件(標識灯)の追加 ・快適トイレ実施による変更 ・遠隔臨場の実施による変更 ・BIM/CIM モデルに係る費用の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更 ・試行的取組(能力補正型)の変更 ・港湾工事施工実態調査の変更