

契約の内容

契約年月日	令和6年9月12日
契約業者名	五洋建設(株)四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	須崎港湾口地区防波堤築造工事
工事場所	高知県須崎市コウギノ鼻地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	基礎工 被覆・根固工 雑工 安全管理
工期(自)	令和6年9月12日
工期(至)	令和7年3月19日
契約金額	¥399,014,000

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	五洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	須崎港湾口地区防波堤築造工事
工事場所	高知県須崎市コウギノ鼻地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	基礎工 1式 腹付工 50.7m 洗掘防止工 50.6m 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 雑工 0式 間詰工 0式 安全管理 1式
工期(自)	令和6年9月12日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	399,014,000円(税込み)
変更金額	増132,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	531,564,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・腹付石投入方法の変更 ・汚濁防止枠の変更 ・3次元数量計算の結果による腹付工の数量変更 ・洗掘防止工及び被覆・根固工について ・間詰石の変更 ・使用船舶及び回航費の変更 ・安全監視船配備日数の変更 ・ICTを活用した取組の費用の追加 ・現場環境改善費(快適トイレの設置)の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更