

契約の内容

契約年月日	令和6年7月17日
契約業者名	タチバナ工業(株)
契約業者の住所	香川県高松市朝日新町32番45号
工事の名称	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事(その2)
工事場所	香川県高松市朝日町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本體工(鋼杭式) 1式、本體工(鋼矢板式) 1式、付屬工 式 1、 仮設工 1式、雜工 1式、安全管理 1式
工期(自)	令和6年7月17日
工期(至)	令和7年3月27日
契約金額	192,170,000円(税込み)

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月18日
契約業者名	タチバナ工業(株)
契約業者の住所	香川県高松市朝日新町32番45号
工事の名称	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事(その2)
工事場所	香川県高松市朝日町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本體工(鋼矢板式) 1式 鋼矢板工 1式
工期(自)	令和6年7月17日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	192,170,000円(税込み)
変更金額	増10,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,840,000円(税込み)
変更理由	・鋼矢板重防食範囲の変更 ・先行掘削により生じる石材等仮置場所の変更 ・先行掘削により生じる石材等の仮置方法変更 ・作業用地の貸与 ・諸経費動向調査および施工実態調査の追加 ・工期延伸について