

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月4日
契約業者名	一般財団法人 沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	管内技術課題検討業務
業務場所	――
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・高知港海岸地震津波対策技術検討会の回数を2回から3回に変更 ・履行期限の延長
履行期間(自)	令和7年8月22日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	27,720,000円(税込み)
変更金額	+1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,040,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・基本断面の検討に先立ち構造形式に関する意見聴取を行う必要が生じ、意見聴取の場となる検討会が追加で必要となったため。 ・本業務における技術検討会には別件業務で行っている耐津波断面の検討結果が必要となるが、別件業務に遅延が生じたことにより技術検討会の開催時期が遅れることとなった。したがって、履行期間内に業務を完了することが出来なくなったため。